

SVJ

Heřmanova 45/455  
170 00 PRAHA 7

Vyřizuje

Praha 9-Koloděje  
20.08.2013

Věc: Odborná prohlídka kotelny

Dne 20.8.2013 byla provedena odborná prohlídka plynové kotelny bytového domu.  
Plynovod celkové délky 20 metrů je těsný, bez úniků.  
Armatury - havarijní uzávěr PEVECO, plynoměr BK - G16, k.kohouty, manometry - vše je těsné, bez úniků.  
Byl proveden servis kotlů - viz příloha.

Kontrola komínů - odkouření	- bez závad.
Kontrola těsnosti rozvodů	- bez závad.
Kontrola poruchových stavů, sdružená porucha ELSI 8	- bez závad.
Provozní revize expandérů	- bez závad.
Kontrola zásobníkového ohřivače BUDERUS 1000 litrů	- bez závad.
Kontrola čerpadel a regulačních armatur	- bez závad.

Celkový stav kotelny je velmi dobrý, nic nebrání bezpečnému provozu.

Petr Kohout  
Revizní technik kotlů, plynu,  
tlakových nádob a spalinových cest



**Petr KOHOUT**  
K Dubči 154, 190 16 Praha 9 - Koloděje  
Tel./fax: 281 971 020, IČO: 125 86 447  
DIČ: CZ530302194  
KB PB - 499341081/0100  
Zapsán na MÚ PS-Ujezd n. L. lesy ŽO ev.č. 310024-3253-01  
e-mail: kohout\_petr@volny.cz

**Petr KOHOUT CH.Ú.V.a**  
K Dubči 154, 190 16 Praha 9 - Koloděje  
Tel./fax: 281 971 028, IČO: 125 06 447  
DIČ: CZ530302194  
KB P8 - 499341081/0100  
Zapsán na MÚ P8 - Újezd n. Lesy ŽD ev. č. 310924-3253-01  
e-mail: kohout\_petr@volny.cz

## PROTOKOL O REVIZI - ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

Objednatel: *Společnost Heřmanov 455/45 Puzko 7*

Místo práce: *Koloděje - 4 -*

Kontrola - nastavení -  revize

základní ..... při uvedení zařízení do provozu dle TP výrobce

periodická ..... *1* ..... roční kontrola dle ČSN EN 500 73, ČSN 07 07 03 + TP výrobce zařízení

Výrobní číslo zařízení - umístění, typ: *152 P2 - rok 2011 pod vtokem nad koš. - DHP 3 - AUGUSTA*

Zkušební plyn: *CH4* ..... Zkušební koncentrace: *10%* ..... I.st.

*% z nejnižší meze účelnosti 20%* ..... II.st.

Atest: *LINDÉ* ..... I.st.

Celkový stav zařízení: *DOBRÝ* ..... II.st.

Záznam o pravidelné měsíční funkční zkoušce: předložen  
 nepředložen

Záznam do provozního deníku: proveden

neproveden z důvodu.....

Ostatní údaje - poznámky: *Bez připomínek*

Kontrolu - nastavení provedl

Jméno: *P. KOHOUT* ..... Dne: *25.7.2012*

Potvrzení odběratele o provedené kontrole - nastavení a převzetí zkušební protokolu

Jméno - funkce: .....

